

## تقرير البلدية حول تقدم إنجاز برامجها الاستثمارية للسنوات 2021 و ما قبلها

**مقدمة :** من أجل إنجاز المشاريع المدرجة بالبرامج الاستثمارية للسنوات 2021 و ما قبلها سعت بلدية منزل بوزيان رغم نقص مواردها المادية و البشرية لإنجاح هذا البرنامج تبعاً لتكثيف الموالى.

كشف حول تقدم مشاريع البرامج الاستثمارية للسنوات 2021 و ما قبلها ببلدية منزل بوزيان

| ع/ر البرنامج | المشروع                     | سنة الانجاز | التكلفة (د.م) | تقدم المشروع                                              |
|--------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1            | تعميد حرقات و مد الأرصفة    | 2021        | 267           | في طور الدراسة التفصيلية                                  |
| 2            | مشاريع متواصلة<br>لسنة 2021 | 2021        | 130           | تم الإعلان عن طلب العروض لتعيين مقاول . في طور فرز العروض |
| 1            | تعميد حرقات و مد الأرصفة    | 2020        | 745           | تم الإعلان عن طلب العروض لتعيين مقاول . في طور فرز العروض |
| 2            | مشاريع متواصلة<br>لسنة 2020 | 2020        | 92            | تم إنجاز المشروع                                          |
| 3            | تعميد حرقات بمناطق التوسع   | 2020        | 600           | في طور الدراسة التفصيلية                                  |
| 4            | تطوير صومعي بمناطق التوسع   |             | 300           | في طور الدراسة الأولية                                    |
| 5            | تهيئة ملعب                  | 2020        | 50            | في طور الدراسة الأولية                                    |
| 6            | الاعتماد بالمناطق الخضراء   | 2020        | 50            | في طور طلب الترخيص من وزارة الفلاحة                       |
| 1            | تطوير صومعي                 | 2019        | 107           | انجز                                                      |

|   |                            |                         |      |        |                                                          |
|---|----------------------------|-------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| 2 |                            | تعيين طرفت و مد الأرصنة | 2019 | 327    | أنجز                                                     |
| 3 |                            | تهيئة ملعب              | 2019 | 67.562 | أنجز                                                     |
| 4 | مشاريع متواصلة<br>سنة 2019 | تهيئة محطة التقن الريفي | 2019 | 50     | تم الإسفل من طلب العروض لتعيين مقاول . في طور فرز العروض |
| 5 |                            | تهيئة الحمام البلدي     | 2019 | 52     | أنجز                                                     |
| 6 |                            | إكساء معدات وتجهيزات    | 2019 | 155    | أنجز                                                     |
| 1 | مشاريع متواصلة<br>سنة 2018 | تهيئة المستودع البلدي   | 2018 | 182    | في طور "الانجاز" (نقدم الانجاز % 65)                     |

#### 1- كشف تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي (2021) :

تجدون بالكشف الخاص بتنفيذ البرامج الاستثمارية للسنوات 2021 و ما قبلها، فكرة واضحة عن مدى تقدم صرف الاعتمادات (الاعتمادات التي تم إصدار إذن بصرفها) الخاصة بالمشاريع المبرمجة .

وبين كشف تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي المعطيات التالية:

- المبالغ المبرمج صرفها لكن مشروع خلال السنوات 2021 و ما قبلها ،
- المبالغ التي تم إصدار إذن بصرفها من 01 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2021،
- المبالغ التي تم صرفها فعليا من قبل القابض البلدي من 01 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2021،
- مجموع ما تم صرفه منذ انطلاق انجاز المشروع إلى غاية 31 ديسمبر 2021،

و قد تمت المصادقة على هذا الكشف من قبل القابض البلدي و تم التثبت من مطابقته لمحتوى الجدول الثالث عشر. مع الإشارة إلى أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم رفض خلاصتها من قبل القابض البلدي خلال السنة المنقضية.

#### 2 - مذكرة تفسيرية موجزة :

تعتبر النتائج التي تم تحقيقها على مستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية للسنوات 2021 و ما قبلها عند مقارنتها بالمبرمج انجازه متوسطة ، و يعود ذلك لعدة أسباب أهمها:

• عدم تمكن ائمةجلس البلدي المنتخب من أداء مهامه و مساعدة البلدية علي انجاز برنامجها الاستثماري.

• نقص الموارد البشرية الموجودة بالبلدية

← مع العلم وان المصالح البلدية ساعية بكل إمكانياتها المتوفرة إلى انجاز المشاريع و ستحاول التقليل من بعض التأخير في تقدم المشاريع.

والسلام

كاتب عام البلدية

