

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية

ولاية سوسة بوزيان

بلدية منزل بوزيان

منزل بوزيان في 1.9.2021

تقرير سدايسي حول تقدم إنجاز البرامج الاستثمارية للسنوات 2021 و ما قبلها

مقدمة : من أجل إنجاز المشاريع المدرجة بالبرامج الاستثمارية للسنوات 2021 و ما قبلها سعت بلدية منزل بوزيان رغم نقص مواردها المادية و البشرية لإنجاح هذا البرنامج تبعا للكثف المالي.

كشف سدايسي حول تقدم مشاريع البرامج الاستثمارية للسنوات 2021 و ما قبلها ببلدية منزل بوزيان

رقم البرنامج	المشروع	سنة الإنجاز	التقدم (اد) تقدم المشروع
1	تعميد طرق و سد الأرصفة	2021	267 في طور الدراسة الأولية
2	مشاريع متواصلة لمدة 2021	2021	130 في طور الدراسة التفصيلية
1	تعميد طرق و سد الأرصفة	2020	745 في طور الدراسة التفصيلية
2	صيانة شبكة القوي العمود بمدينة منزل بوزيان	2020	92 في طور إعداد ملف طلب العروض
3	مشاريع متواصلة لسنة 2020	2020	600 في طور الدراسة التفصيلية
4	تعميد طرق بمناطق التوسع	2020	300 في طور الدراسة الأولية
5	تهيئة ملعب	2020	50 في طور الدراسة الأولية
6	الاعتناء بمشاة الطريق الخضراء	2020	50 في طور طلب الترخيص من وزارة الفلاحة

1	توفير عمومي	2019	107	أنجز
2	تعبيد طرقاات و مد الأرصفة	2019	327	أنجز
3	تهيئة منحعب	2019	67.562	أنجز
4	مشروع مترواصنة سنة 2019	2019	50	في طور الدراسة التفصيلية
5	تهيئة الحمام البلدي	2019	52	أنجز
6	إقتناء معدات وتجهيزات	2019	155	في طور الدراسة التفصيلية
1	مشروع مترواصنة سنة 2018	2018	182	في طور الانجاز (تقدم الأشغال % 25)

1- كشف تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي (2021) :

تجدون بالكشف الخاص بتنفيذ البرامج الاستثمارية للسنوات 2021 و ما قبلها، فكرة واضحة عن مدى تقدم صرف الاعتمادات (الاعتمادات التي تم إصدار إذن بصرفها) الخاصة بالمشاريع المبرمجة .

وبين كشف تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي المعطيات التالية:

- المبالغ المبرمج صرفها لكل مشروع خلال السنوات 2021 و ما قبلها ،
- المبالغ التي تم إصدار إذن بصرفها من 01 جانفي إلى غاية 30 جوان 2021،
- المبالغ التي تم صرفها فعليا من قبل القابض البلدي من 01 جانفي إلى غاية 30 جوان 2021،
- مجموع ما تم صرفه منذ انطلاق انجاز المشروع إلى غاية 30 جوان 2021،

و قد تمت المصادقة على هذا الكشف من قبل القابض البلدي و تم التثبت من مطابقته لمحتوى الجدول الثالث عشر. مع الإشارة إلى أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم رفض خلاصتها من قبل القابض البلدي خلال السنة المنقضية.

2 - مذكرة تفسيرية موجزة :

تعتبر النتائج التي تم تحقيقها على مستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية للسنوات 2021 و ما قبلها عند مقارنتها بالمبرمج انجازه دون العا مول , و يعود ذلك لعدة أسباب أهمها:

• عدم تمكن المجلس البلدي المنتخب من أداء مهامه و مساعدة البلدية علي انجاز برنامجها الاستثماري.

• نقص الموارد البشرية الموجودة بالبلدية

• عدم تمكننا من الحصول على مفاتيح التولج الى منظومة الشراء العمومي علي الخط TNNEPS لصعوبات خارج عن مجال تدخلنا.

⬅ مع العلم وان المصالح البلدية قد سعت و تمكنت من تدعيم الإطار المشرف علي انجاز المشاريع و ستحاول التقليل من التأخير الواضح في تقدم المشاريع.

والسلام

كاتب عام البلدية

الكاتب العام
صيف البوعزة

